

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI
PICENO

Oggetto: **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL P.O. DI I LIVELLO MAZZONI DI ASCOLI PICENO –
POR FESR 2014 – 2020 ASSE 8. CUP: F32C18000250002 – Determinazioni**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

1. di approvare la proposta motivata di accordo bonario, formulata dal RUP, per un importo totale di €. 221.368,57 (fuori campo IVA), conservata agli atti presso la Direzione Generale;
2. di approvare lo schema di verbale di accordo bonario allegato alla presente (All. 1);
3. di concludere, entro i termini di cui al comma 6 Art.205 Dlgs 50/2016, l'accordo bonario, trasmettendo il presente atto all'operatore economico SOCIM S.p.A. e convocandolo per procedere alla sottoscrizione del verbale secondo lo schema allegato;
4. di dare atto che il costo complessivo del presente atto relativo all'intervento in oggetto pari a complessivi 221.368,57 (fuori campo IVA), verrà rilevata al conto economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio di esercizio dell'AST di Ascoli Piceno anno 2023 – autorizzazione AV5INVEST 21 SUB 1 ed è coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget provvisoriamente assegnato ai sensi della DGR Marche 1851 del 30.12.2022;
5. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Il Direttore Generale
(*Dr.ssa Nicoletta Natalini*)



per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(*Dr.ssa Paola D'Eugenio*)

Il Direttore Sanitario
(*Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(U.O.C. PATRIMONIO – NUOVE OPERE – ATTIVITA' TECNICHE)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- L.R. n. 19/2022 (Organizzazione del Servizio sanitario Regionale);
- DGRM n.1851 del 30.12.2022 concernente l'autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2023;

MOTIVAZIONE:

- Con determina n.740 del 15.12.2020 veniva approvato dall'ASUR Marche il progetto esecutivo dell'intervento denominato RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL P.O. DI I LIVELLO MAZZONI DI ASCOLI PICENO – POR FESR 2014 – 2020 ASSE 8;
- Con Decreto del Dirigente della P.F. Appalto lavori pubblici per giunta ed enti strumentali della Regione Marche n.70 del 16/07/2021, a seguito di procedura di gara espletata dalla SUAM è stato aggiudicato alla ditta SOCIM S.p.A. l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo netto pari ad € 2.185.394,99 oltre oneri di sicurezza per € 71.814,82, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 2.257.209,81, oltre IVA;
- Con nota prot. 008427620102021ASURAV5APLLPPP1.290.10 veniva stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice per un importo pari ad Euro 2.257.209,81, compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 71.814,82, oltre IVA 10%, per complessivi Euro 2.482.930,79;
- I lavori venivano consegnati in data 3.11.2021;
- Con determina n.922 del 28.12.2022 veniva approvata la perizia di variante n.1, con aumento del 18,13% dell'importo contrattuale, pari ad euro 409.281,40, con relativa sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte dell'impresa;
- In data 1.1.2023 l'AST di Ascoli Piceno è succeduta in continuità all'ASUR Marche nella gestione del contratto in essere con l'operatore economico;
- In data 31.7.2023 i lavori sono terminati in tempo utile, ai sensi del D.M. 49/2018 Art.5 comma 9, giusto Certificato di Ultimazione dei lavori del 07/08/2023;
- In data 29/11/2022 l'impresa ha sottoscritto con riserva lo stato finale dei lavori, confermando un'unica riserva per "anomalo andamento delle lavorazioni" precedentemente apposta sul registro di contabilità in occasione del SAL n.5 e successivamente confermata nel SAL n.6, comunicate alla Stazione Appaltante in occasione della proposizione dell'adozione delle determine di approvazione dei SAL medesimi, n.458/AST_AP del 20/06/2023 e n.748/AST_AP del 19/09/2023 per un importo complessivo pari ad euro 595.380,20 S.E.& O., superiore al 15% dell'importo contrattuale;



- L'art. 205 del Dlgs 50/2016, che disciplina l'accordo bonario per la procedura oggetto del presente documento, al comma 2 stabilisce che prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva la procedura di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte;
- Con nota acquisita al prot. 0099911|28/11/2023|AST-AP|S.A.G.C.|A, in riscontro a specifica richiesta del RUP, trasmessa con nota prot.0099070|24/11/2023|AST-AP|APTECN|P il dirigente del settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica della Regione Marche ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara a copertura dei costi derivanti da accordo bonario;
- In attuazione delle disposizioni di cui al predetto Art. 205 Dlgs 50/2016 il RUP, acquisite le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore nominato, proceduto alla disamina delle considerazioni in esse contenute, e verificata la riserva della ditta affidataria anche in contraddittorio con la stessa, ha provveduto allo studio della fondatezza quali-quantitativa della riserva, verificando la possibilità di copertura della spesa nell'ambito dei residui delle economie di gara, elaborando infine una proposta di accordo bonario a tacitazione delle richieste economiche dell'impresa, di un credito esigibile pari a Euro 221.368,57, proposta trasmessa all'operatore economico SOCIM S.p.A. in data 18.12.2023 con nota 0106154|18/12/2023|AST-AP|APLLPP|P|1.290;
- Con nota, acquisita al protocollo n. 0106478|19/12/2023|AST-AP|S.A.G.C.|A, l'operatore economico ha sottoscritto per accettazione la proposta del Responsabile del Procedimento, per quanto subordinata negli effetti all'approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- Con nota ID: 1896219|19/12/2023|APLLPP il RUP ha trasmesso la propria proposta motivata di accordo bonario alla stazione appaltante;
- il costo complessivo del presente atto relativo all'accordo bonario in oggetto pari a complessivi €. 221.368,57 (fuori campo IVA) verrà rilevata al conto economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio di esercizio dell'AST di Ascoli Piceno anno 2023 – autorizzazione AV5INVEST 21 SUB 1 ed è coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget provvisoriamente assegnato ai sensi della DGR Marche 1851del 30.12.2022;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI PROPONE:

1. di approvare la proposta motivata di accordo bonario, formulata dal RUP, per un importo totale di €. 221.368,57 (fuori campo IVA), conservata agli atti presso la Direzione Generale;
2. di approvare lo schema di verbale di accordo bonario allegato alla presente (All. 1);
3. di concludere, entro i termini di cui al comma 6 Art.205 Dlgs 50/2016, l'accordo bonario, trasmettendo il presente atto all'operatore economico SOCIM S.p.A. e convocandolo per procedere alla sottoscrizione del



verbale secondo lo schema allegato;

4. di dare atto che il costo complessivo del presente atto relativo all'intervento in oggetto pari a complessivi €. 221.368,57 (fuori campo IVA) verrà rilevata al conto economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio di esercizio dell'AST di Ascoli Piceno anno 2023 – autorizzazione AV5INVEST 21 SUB 1 ed è coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget provvisoriamente assegnato ai sensi della DGR Marche 1851 del 30.12.2022;
5. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Assistente Amministrativo
(Rag. Giuseppina Tacconi)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giovanni Ferrari)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE UOC PATRIMONIO – NUOVE OPERE – ATTIVITA' TECNICHE

Il Dirigente della U.O. proponente condivide in fatto e in diritto il documento istruttorio e attesta che la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi €. 221.368,57 (fuori campo IVA) verrà rilevata al conto economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio di esercizio dell'AST di Ascoli Piceno anno 2023 – autorizzazione AV5INVEST 21 SUB 1 ed è coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget provvisoriamente assegnato ai sensi della DGR Marche 1851 del 30.12.2022.

Il Dirigente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere – Attività Tecniche

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si richiede la pubblicazione all'Albo *on line*:

- ☒ INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati specificati nel campo "allegati")
- ☐ PER ESTRATTO (solo dispositivo determina, senza documento istruttorio ed eventuali allegati)
- ☐ PERIODO DI PUBBLICAZIONE: _____ (indicare solo se superiore ai 15 gg
con evidenza della normativa di riferimento)



Il Responsabile del procedimento

(Ing. Giovanni Ferrari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1 Schema Accordo Bonario – allegato_schema_verbale_accordo_bonario_AST_SOCIM

